

№ п/п	Наименование, адрес проблемного объекта (количество многоквартирных домов)	Количество граждан, включенных в реестр	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр							Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр		
				Меры законодательного характера			Меры организационного характера			Меры финансового характера			
				Наименование	Срок реализации	Ожидаемый результат	Наименование	Срок реализации	Ожидаемый результат	Наименование		Срок реализации	Ожидаемый результат
25	ЖК "Марушкино" г. Москва, пос. Марушкинское, д. 1-4 (ТИНАО) (4)	273	ООО "Комземстрой" - ликвидирован /ЖСК "Марушкинское"	Не требуется			Оформление Департаментом городского имущества города Москвы прав города на долю в объекте незавершенного строительства в судебном порядке	сентябрь - декабрь 2017 года	Оформление прав города на долю в объекте незавершенного строительства (выполнено)	Финансирование за счет АО "Мосотделстрой №1" и бюджета города Москвы	3 квартал 2022 года	Ввод в эксплуатацию, передача жилых помещений гражданам	3 квартал 2022 года
					Проведение технического обследования объекта, проведение экспертизы стоимости завершенного строительства объекта	3-4 квартал 2018 года	Заключение о техническом состоянии объекта, заключение о стоимости работ для завершения строительства (выполнено)						
					Передача Департаментом городского имущества города Москвы доли города в объект незавершенного строительства в уставной капитал АО "Мосотделстрой №1"	1-3 квартал 2019 года	Передача доли города в объекте незавершенного строительства в уставной капитал АО "Мосотделстрой №1" (выполнено)						
					Оформление Департаментом городского имущества города Москвы земельно-правовых отношений на земельный участок с АО "Мосотделстрой №1"	2-3 квартал 2020 года	Передача земельного участка АО "Мосотделстрой №1" (выполнено)						
					Определение АО "Мосотделстрой №1" исполнителей работ по проектированию	2-3 квартал 2020 года	Заключение договора ПИР (выполнено)						
					Проведение работ по корректировке проектной документации, проведение экспертизы скорректированной проектной документации	2-3 квартал 2020 года	Получение положительного заключения Мосгорэкспертизы (выполнено)						
					Определение АО "Мосотделстрой №1" исполнителей работ по СМР	2-3 квартал 2020 года	Заключение договора на СМР (выполнено)						
					Оформление Мосгосстройнадзором разрешения на строительство	4 квартал 2020 года - 2 квартал 2021 года	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию						
					Строительство объекта	2 квартал 2021 года - 3 квартал 2022 года							